

PLAN DE ACCIÓN EDU 2015

ESTADO DE CONVENIO:
 1. CONVENIO EN EJECUCIÓN FIRMADO EN VIGENCIAS ANTERIOR
 2. CONVENIO EN LIQUIDACIÓN
 3. CONVENIO EN AMORTIZACIÓN
 4. CONVENIO FIRMADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
 5. FONDO DE PREINVERSIÓN

INFORMACIÓN COMUNAS:				
Comuna 1 Popular	Comuna 5 Castilla	Comuna 9 Buenos Aires	Comuna 13 San Javier	Comuna 50 Corregimiento San Sebastián de Palmitas
Comuna 2 Santa Cruz	Comuna 6 Doce de Octubre	Comuna 10 La Candelaria	Comuna 14 El Poblado	Comuna 60 Corregimiento San Cristóbal
Comuna 3 Manrique	Comuna 7 Robledo	Comuna 11 Laureles Estadio	Comuna 15 Guayabal	Comuna 70 Corregimiento Altavista
Comuna 4 Aranjuez	Comuna 8 Villa Hermosa	Comuna 12 La América	Comuna 16 Belén	Comuna 80 Corregimiento San Antonio de Prado
				Comuna 90 Corregimiento Santa Elena

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Articular actuaciones e intervenciones urbanas, compra de predios y desarrollar proyectos inmobiliarios que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un territorio específico.

NUMERO DE CONVENIO	DESCRIPCIÓN - OBJETO	ESTADO DEL CONVENIO	Plazo de ejecución			INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2015					PROYECCIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				PROYECTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	LOCALIZACIÓN (Comuna)	AVANCE DEL PROYECTO				OBSERVACIONES
			Fecha Inicio	Fecha Terminación	Plazo Establecido	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	Meta a Marzo de 2015	Meta a Junio de 2015	Meta a Septiembre de 2015	Meta a Diciembre de 2015			Meta proyectada Marzo de 2015	Meta proyectada Junio de 2015	Meta proyectada Septiembre de 2015	Meta proyectada Diciembre de 2015	
ESTUDIOS FONDO DE VIVIENDA HABITACIONAL		5	NA	NA	NA	7.880.112	0	7.880.112	\$ 7.880.112	0	0	0	0	0			NA	NA	NA	NA	Por liberar el recurso luego de liquidación
VIVIENDA VIP RENACERES		5	NA	NA	NA	168.000.000	0	168.000.000	\$ 0	0	0	0	0	Renaceres	Plan Pajarito Parcial	NA	NA	NA	NA	Por liberar el recurso	
FONDO NARANJAL		5	NA	NA	NA	410.631.668	0	410.631.668	\$ 129.902.220	0	12%	30%	48%	66%	Naranjal	Comuna 11 Laureles Estadio	50,000%	50,266%	50,833%	51,730%	En ejecución
FONDO GERENCIA DE PROYECTO NARANJAL		5	NA	NA	NA	480.000.000	0	480.000.000	\$ 52.676.645	0	25%	50%	74%	90%	Naranjal	Comuna 11 Laureles Estadio	50,000%	50,266%	50,833%	51,730%	En ejecución
FONDO OPERACION URBANA		5	NA	NA	NA	976.000.000	0	976.000.000	\$ 12.639.297	0	25%	54%	82%	111%	Naranjal	Comuna 11 Laureles Estadio	50,000%	50,266%	50,833%	51,730%	En ejecución
FONDO PROMOCION DE VENTAS		5	NA	NA	NA	211.677.799	0	211.677.799	\$ 28.171.511	0	21%	22%	22%	22%	Naranjal	Comuna 11 Laureles Estadio	50,000%	50,266%	50,833%	51,730%	En ejecución
FONDO NAZARETH		5	NA	NA	NA	216.000	0	216.000	\$ 216.000	0					Nazareth	Plan Pajarito Parcial					
FONDO REDESARROLLO SEVILLA		5	NA	NA	NA	200.000.000	0	200.000.000	\$ 4.963.716	0					Sevilla						
FONDO PLAZOLETA GASTRONOMICA		5	NA	NA	NA	134.679.087	0	134.679.087	\$ 101.730.000	0					Plazoleta Gastronomic						
CV 949 SERV.PUB. CIUDADELA NUEVO OCC.	Convenio 0949, Convenio Interadministrativo 4800000949 de 2005, Administración delegada para la gerencia y coordinación de los diseños, construcción e interventoría para el desarrollo de redes de servicio y obras complementarias del Plan Parcial Pajarito - Ciudadela Nuevo Occidente - que contempla el desarrollo urbano.	2	28-oct-05	11-dic-08	47 meses	5.307.949	0	5.307.949	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	CV 949 SERV.PUB. CIUDADELA NUEVO OCC.		NA	NA	NA	NA	
CV 13010 PREDIOS PARQUE BIBLIOTECA LA ESTANCIAS	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15-dic-08	02-may-12	41	147.955.226	0	147.955.226	\$ 38.603.582	0	0%	0%	0%	0%	CV 13010 PREDIOS PARQUE BIBLIOTECA LA ESTANCIAS		NA	NA	NA	NA	Se encuentra en revisión de el acta de terminación por parte de la subgerencia de contratación
CV 13010 PREDIOS MANZANA DEL EMPRENDIMIENTO	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	18/07/2011	31	1	0	1	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	CV 13010 PREDIOS MANZANA DEL EMPRENDIMIENTO		NA	NA	NA	NA	Liquidado el 2 de julio de 2014
CV 13010 PREDIOS PARQUE BICENTENARIO	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	31/03/2012	40	83.279.642	0	83.279.642	\$ 42.043.334	0	24%	36%	36%	36%	CV 13010 PREDIOS PARQUE BICENTENARIO		NA	NA	NA	NA	En proceso de una expropiación judicial, se esta realizando la entrega de expedientes al area de bienes inmuebles, solo faltan 4 expedientes
CV 13010 PREDIOS PROYECTOS VIALES NUEVOS, OT	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	02/07/2012	43	469.631.918	0	469.631.918	\$ 436.903.656	0	21%	64%	64%	64%	CV 13010 PREDIOS PROYECTOS VIALES NUEVOS, OT		NA	NA	NA	NA	En proceso de 6 expropiaciones judiciales
CV 13010 PREDIOS POR VALORIZACION VIAS POBLADO	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	31/12/2013	61	2.182.078.125	0	2.182.078.125	\$ 237.830.430	0	0%	0%	0%	0%	CV 13010 PREDIOS POR VALORIZACION VIAS POBLADO		NA	NA	NA	NA	A la espera de que valorización envíe el acta de terminación y liquidación para firmas.
CV 13010 PREDIOS CENTRO SALUD INDEPENDENCIA	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	16/09/2011	33	29.723.847	0	29.723.847	\$ 1.534.020	0	0%	0%	0%	0%	CV 13010 PREDIOS CENTRO SALUD INDEPENDENCIA		NA	NA	NA	NA	En revision por parte de subgerencia de contratación EDU
CV 13010 PREDIOS CLINICA DE LA MUJER	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	16/05/2011	29	72.785.522	0	72.785.522	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	CV 13010 PREDIOS CLINICA DE LA MUJER		NA	NA	NA	NA	A la espera del acta de liquidación bilateral, se firmo acta de recibo final 31 de julio de 2012
CV 13010 PREDIOS CENTRO DE SALUD LA CRUZ	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	15/12/2010	24	2.546.157	0	2.546.157	\$ 155.874	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CV 13010 PREDIOS CENTRO DE SALUD LA CRUZ		NA	NA	NA	NA	A la espera del acta de recibo y liquidación final por parte del Municipio de Medellín.
CV 13010 PREDIOS JARDINES INFANTILES	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	15/12/2008	30/06/2012	43	2.679.094.250	0	2.679.094.250	\$ 134.913.251	0	0,00%	0,45%	0,49%	0,82%	CV 13010 PREDIOS JARDINES INFANTILES		NA	NA	NA	NA	En entrega de expedientes a el area de Bienes inmuebles, estan pendientes 8 expedientes.
CV 13010 PREDIOS INFRAESTR. ORG. DE SEGURIDAD	Gerencia, coordinación y realización de las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011.	2	24/11/2008	31/01/2012	38	3.484.850	0	3.484.850	\$ 0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CV 13010 PREDIOS INFRAESTR. ORG. DE SEGURIDAD		NA	NA	NA	NA	A la espera del acta de liquidación final por parte del Municipio de Medellín.
CV 19925 PRED. AMPL. VIA REGIONAL NOR	Predios ampliación Via Regional costado occidental del Río Medellín, Calzada Oriental Solla Tricentenario.	2	04-sep-09	31-01-12	28 meses y 24 días	217.820.189	0	217.820.189	\$ 2.352.400	0	0,00%	1,08%	1,08%	1,08%	CV 19925 PRED. AMPL. VIA REGIONAL NOR		NA	NA	NA	NA	A la espera de que el municipio de Medellín envíe acta de recibo final
CV 19927 PRED EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS	Instituciones Educativas	2	04-sep-09	02-oct-12	36 meses y 25 días	771.044.275	0	771.044.275	\$ 7.148.736	0	0%	0%	0%	0%	CV 19927 PRED EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS		NA	NA	NA	NA	A la espera de que el municipio de Medellín envíe acta de Liquidación Bilateral
CV 22338 PREDIOS P. CAMPO SANTO VILLA TINA 2	Predios Parque Campo Santo Villa Tina. Convenio (22338)	2	09-dic-09	31-mar-12	27 meses y 22 días	37.680.804	0	37.680.804	\$ 7.809.288	0	0%	0%	0%	0%	CV 22338 PREDIOS P. CAMPO SANTO VILLA TINA 2		NA	NA	NA	NA	A la espera de que el Municipio de Medellín envíe acta de terminación final.
CV 34902 PREDIO PUENTE CALLE 4 SUR	Predios puente Calle 4 Sur	2	18-jul-11	15-ago-12	12 meses y 27 días	11.909.982	0	11.909.982	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	CV 34902 PREDIO PUENTE CALLE 4 SUR		NA	NA	NA	NA	En revision de el acta de liquidación bilateral por parte de la subgerencia de contratación.

CV 35059 EST DIS CONSTRUCCION DE REDES	Estudios, diseños, Interventoría y Construcción de las redes de Acueducto, Alcantarillado y Obras Complementarias necesarias para la ejecución y desarrollo de los Proyectos Habitacionales liderados por la Alcaldía de Medellín	2	12-jul-11	19-ene-14	29 meses	21.893.462	0	21.893.462	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	CV 35059 EST DIS CONSTRUCCION DE REDES	NA	NA	NA	NA		
CV 35009 PREDIOS MICROCUENCAS	Predios microcuencas acueducto veredal	2	01-ago-11	01-01-13	17 meses	173.289.023	0	173.289.023	\$ 4.700.000	0	0%	0%	0%	0%	0%	CV 35009 PREDIOS MICROCUENCAS	NA	NA	NA	NA	Se debe un expediente, en elaboración de acta de recibo final.	
CV 35085 LIC. URBAN CIUDA NVO OCC	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que la empresa de desarrollo urbano – EDU- realice la variación, aclaración y elaboración de las licencias de urbanismo para el saneamiento de las unidades de gestión I, II, III, IV, V y VIII de la ciudadela nuevo occidente; de conformidad con lo señalado en el plan parcial pajarito. (ISVIMED)	2	25-jul-11	1 de mayo de 2014	31 meses	96.891.576	0	96.891.576	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	CV 35085 LIC. URBAN CIUDA NVO OCC	NA	NA	NA	NA	El Convenio cumulo el 1 de mayo de 2014, se encuentra en revisión el acta de recibo final y elaboración de acta de liquidación bilateral por parte de hacienda e ISVIMED y Hacienda	
CV 37317 PREDIOS PROYECTO CIVICO COMUNITARIO LAS ESTANCIAS	Predios Centro Cívico Las Estancias	2	29-dic-11	01-abr-13	12 Meses y 2 dias	34.837.647	0	34.837.647	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	CV 37317 PREDIOS PROYECTO CIVICO COMUNITARIO LAS ESTANCIAS	NA	NA	NA	NA	Acta de terminación final por parte de subgerencia de contratación	
CV 40593 PREDIOS OBRAS VIALES NUEVAS	Predios obras viales nuevos	2	19-jun-12	21-dic-15	42 meses	5.523.763.077	0	5.523.763.077	\$ 4.996.270.309	0	13%	42%	72%	97%	97%	CV 40593 PREDIOS OBRAS VIALES NUEVAS						
CV 40857 MICROCUENCAS II	Predios microcuencas acueducto veredal	2	10-ago-12	11-dic-13	1 meses	1.192.035.823	0	1.192.035.823	\$ 1.092.999.309	0	46%	92%	92%	92%	92%	CV 40857 MICROCUENCAS II	NA	NA	NA	NA	Actualmente en entrega de expedientes y atendiendo tutela.	
CV 43336 FASE II VIALES NUEVAS DE LA 93 - 94	Predios Obras Viales Nuevas	1	05-dic-12	05-dic-15	36 meses	32.479.050.890	0	32.479.050.890	\$ 18.552.240.715	0	30%	68%	83%	99%	99%	Adquisición de predios Puente de la 93-94 (340 predios)	Aranjuez san sidro palermo, castilla	95%	98%	99%	99%	
																Adquisición de predios CARRERA 80 (14 predios aprox)	Carrea 80 entre la 77 b y la 80	84%	98%	99%	99%	
																Adquisición de predios Altavista (10 predios)	Laterales Quebrada AltaVista desde la carrea 84 hasta la 96	86%	96%	97%	99%	
																Adquisición de predios Cra 65 (12 predios)	Carrera 65 entre las calle 103 y 104	88%	97%	98%	99%	
																Adquisición de predios Plan Norte (1 predio)	Plan Norte	80%	80%	90%	100%	
CV 44476 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA DE NARANJAL Y ARRABAL	Contrato interadministrativo por administración delegada para la gestión e implementación del plan parcial de renovación urbana de naranjal y arrabal y sus instrumentos complementarios que permitan la concreción del modelo de ocupación del plan parcial, especialmente en la unidad de actuación urbanística (UAU) 2.	2	20-dic-12	20-jun-14	18 meses	57.890.538	0	57.890.538	\$ 2.869.521	0	0%	0%	0%	0%	0%	Naranjal	NA	NA	NA	NA	En proceso de liquidación con el DAP, actualmente en revisión de informe final.	
CV 45631 INFRAESTRUCTURA CIUDAD DEL ESTE ETAPAS A Y B	Administración delegada de recursos para la construcción de vías de acceso y parqueaderos, redes de servicios públicos, urbanismo, obras de mitigación y obras complementarias para el proyecto de desarrollo urbanístico denominado ciudad del este etapas A y B, ubicado en la ciudad de Medellín.	2	08-feb-13	8 de junio de 2014	16 meses	759.107.090	0	759.107.090	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Ciudad del Este	NA	NA	NA	NA	En proceso de liquidación por parte de la Subgerencia de Ejecución de proyectos y Subgerencia de Contratación (Abogado Luis Peña)	
CV 50730 ADQUISICION PREDIOS PROTECCION RECURSO HIDRICO.	Adquisición de Predios para la Conservación del Recurso Hídrico	1	21/11/2013	21/03/2015	16 meses	5.311.235.442	0	5.311.235.442	\$ 1.583.918.635	0	28%	28%	28%	28%	28%	Adquisición de predios Corregimientos de Altavista (2 predios aprox)	Altavista	99%	100%	100%	100%	
																Adquisición de predios Santa Elena (1 Predio)	santa Elena	99%	100%	100%	100%	
																Adquisición de predios Llanaditas (47 predios aprox)	Llanaditas	42%	80%	91%	94%	
																Adquisición de predios Pan de Azucar (179 predios aprox)	Pan de Azucar	60%	78%	92%	93%	
																Adquisición de predios Santa Elena (3 predios aprox)	Santa Elena	73%	87%	93%	99%	
																Adquisición de predios El Picacho (1 predios aprox)	El Picacho	80%	80%	95%	100%	
CV 51365 ADQUISICION DE PREDIOS PUI COMUNA 13.		1	05/12/2013	05/04/2015	16 meses	2.377.724.784	0	2.377.724.784	\$ 1.643.349.623	0	45%	60%	64%	64%	64%	Adquisición de predios Comuna 13 Medellín (38 Predios Aprox)	Comuna 13	77%	86%			Se solicitara Adicion en plazo para culminar con las obligaciones del convenio
																Adquisición de predios El triunfo (15 predios aprox)	Noroccidental	61%	79%			Se solicitara Adicion en plazo para culminar con las obligaciones del convenio
																Adquisición de predios El Bulevar el abuelo (1 predios aprox)	Noroccidental	0%	50%			Se solicitara Adicion en plazo para culminar con las obligaciones del convenio
CV 57493 DEMOLICION, RETIRO ESCOMBROS, CERRAMIENTO PREDIOS Y DESHABILITACION EDIFICACIONES		1				369.959.291	0	369.959.291	\$ 0	0	100%	0%	0%	0%	0%							
CV 27 INT. Y CONSTRU VIVIEND LA CANDEL	Conv. 027 - Administración delegada para la gerencia y coordinación de la construcción e interventoría del proyecto de regularización urbana de 114 viviendas del asentamiento de la candelaria la cual comprendida en la cuenca sur de la parte baja de la quebrada la quintana entre las carreras 65 y 72 de la calle 84 y 85 elaboración de su correspondiente reglamento de propiedad.	2	14-oct-05	30-dic-07	38 meses	73.515.371	0	73.515.371	\$ 458.863	0	0%	0%	0%	0%	0%	Candelaria	NA	NA	NA	NA	En proceso de liquidación con el ISVIMED, actualmente acta en firmas por parte de la EDU	
CV 02 CONSOL INTEGRAL DE BAR METROCA	Administración delegada para la gerencia y coordinación de la elaboración de estudios diseños y de la construcción de obras civiles y su interventoría en la consolidación integral de barrios (vivienda y entorno) en el área de influencia de las estaciones de Metrocable.	1	20-sep-05	Convenio Suspendido el 28 de Diciembre de 2012	87 meses	713.274.319	0	713.274.319	\$ 424.519.144	0	0%	0%	0%	0%	0%	Juan Bobo	NA	NA	NA	NA	Convenio suspendido. En el 2013 se solicitó reanudación al ISVIMED pero no se ha obtenido respuesta	

CV 17 CONSTR. E INTERV BARRIO LAS FLORES	Con. 017 -Gerencia y coordinación técnica y administrativa del proyecto "Construcción e interventoría de 2a. etapa del Barrio de las Flores, proyecto multifamiliar de vivienda de interés social vivienda tipo I y la elaboración del reglamento de propiedad.	2	#REF1	#REF1	26 meses	80.602.291	0	80.602.291	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Barrio de las Flores etapas II y III	Plan Pajarito	Parcial	NA	NA	NA	NA	Se realizó de común acuerdo acta de ejecución parcial dado que a la fecha se encontraba pendiente la aclaración de la ejecución real ejecutada del convenio 021 de 2005 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA _ cuyo objeto es: VIVA actuara como agente intermediario o apoderado para que a través del Banco Virtual de Materiales, administre los recursos entregados en virtud de este convenio de este contrato, para la adquisición de cemento. a la fecha se a recibido por parte de VIVA 2 entregas parciales de soportes que debieran ser consolidados para finalmente realizar el acta de ejecución final, es de anotar que a la fecha están pendientes algunos soportes que VIVA directamente al distribuidor del Cemento Argos y se solicito aclaracion de algunas facturas aportadas.	
CV 138 II FASE REAS. POBL. MORAVIA	Administración delegada para la gerencia y coordinación de la segunda fase de los distintos procesos relacionados con la ejecución proyecto de vivienda de interés social Moravia.	2	12-may-06	11-may-08	24 meses	1.239.578	0	1.239.578	\$ 1.000.000	0	0%	0%	0%	0%	0%	La Huerta, La Aurora, Los Alamos I y II - Se realizo acta de ejecucion parcial el 11 de junio de 2013			NA	NA	NA	NA	El 11 de junio de 2013 y de común acuerdo se realizo acta de ejecución parcial dado que a la fecha se encontraba pendiente la aclaración de la ejecución real ejecutada del convenio 021 de 2005 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA _ cuyo objeto es: VIVA actuara como agente intermediario o apoderado para que a través del Banco Virtual de Materiales, administre los recursos entregados en virtud de este convenio de este contrato, para la adquisición de cemento. a la fecha se a recibido por parte de VIVA 2 entregas parciales de soportes que debieran ser consolidados para finalmente realizar el acta de ejecución final, es de anotar que a la fecha están pendientes algunos soportes que VIVA directamente al distribuidor del	
CV 586 MIRADOR DE CALASANZ - VALLEJUELOS	Convenio (586), Administración delegada para la gerencia y coordinación de los distintos procesos relacionados con la ejecución de la tercera etapa de la urbanización Mirador de Calasanz, proyecto multifamiliar de vivienda de interés social tipo I, ubicada en la calle 57 con la Carrera 92 del barrio Blanquizal de la ciudad de Medellín.	2	14-mar-05	19-dic-07	33 meses meses 5 días	185.864.393	0	185.864.393	\$ 20.608.981	0	0%	0%	0%	0%	0%	Calasanz			NA	NA	NA	NA	En proceso de liquidacion con el ISVIMED, se realizara de común acuerdo acta de ejecución parcial dado que a la fecha se encontraba pendiente la aclaración de la ejecución real ejecutada del convenio 021 de 2005 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA _ cuyo objeto es: VIVA actuara como agente intermediario o apoderado para que a través del Banco Virtual de Materiales, administre los recursos entregados en virtud de este convenio de este contrato, para la adquisición de cemento. a la fecha se a recibido por parte de VIVA 2 entregas parciales de soportes que debieran ser consolidados para finalmente realizar el acta de ejecución final, es de anotar que a la fecha están pendientes algunos soportes que VIVA directamente al distribuidor del Cemento Argos.	
CV 515 III ETAPA MACROPROY MORAVIA	Conv. 515 Administración delegada para la gerencia y coordinación de la Tercera fase del proceso de reasentamiento de población del barrio Moravia, en el marco del macroproyecto integral del barrio Moravia, mediante la construcción y adquisición de Vivienda Nueva y Usada.	2	30-ago-07	15-dic-10	40 meses	5.514.689	0	5.514.689	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%				NA	NA	NA	NA	Convenio liquidado mediante acta de ejecución firmada el 11 de junio de 2013.	
CV 605 EST Y DIS VIS MIB, REDESARROLLO Y S	Convenio marco VIS (605) primera etapa ejecución de proyectos estrategicos de vivienda y habitat (Rural y Urbano) del plan de desarrollo Municipal 2008-2011	1	11-dic-08	Convenio Suspendido el 22 de marzo de 2013	51 meses	515.613.839	0	515.613.839	\$ 87.710.348	0	0%	0%	0%	0%	0%				NA	NA	NA	NA	Actualmente el contrato especifico 605 se encuentra suspendido se debe realizara la reanudación para proceder con la liquidación, es de anotar que el proyecto habitacional Ciudad del Este etapas C a la G lo culminara ISVIMED, dado que los tramites pendientes son tiempos de EPM y la EDU no puede garantizar un recibo en un tiempo especifico.	
CV 35085 LIC URB CIUDAD NV OCC ISVIMED	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que la empresa de desarrollo urbano – EDU- realice la variación, aclaración y elaboración de las licencias de urbanismo para el saneamiento de las unidades de gestión I, II, III, IV, V y VIII de la ciudadela nuevo occidente; de conformidad con lo señalado en el plan parcial pajarito. (HACIENDA)	2	25-jul-11	1 de mayo de 2014	31 meses	48.983.133	0	48.983.133	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%				NA	NA	NA	NA	El Convenio cumulo el 1 de mayo de 2014, se encuentra en revision el acta de recibo final y elaboracion de acta de liquidacion bilateral por parte de hacienda e ISVIMED y Hacienda	
CV 387 RECUPERO QUEB JUAN BOBO HERRERA	Administracion delegada para la recuperacion ambiental en las quebradas Juan Bobo y la Herrera en el area de influencia de Metrocable	2	22-ago-07	21-ago-08	12	75.135.887	0	75.135.887	\$ 75.135.887	0	0%	0%	0%	0%	0%				NA	NA	NA	NA	CONVENIO LIQUIDADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. Pendiente por realizar un pago por reclamacion al contrato 547 de 2007, por 75.135.887.	
CV 14773 MIRADOR DE BOSTON - INTERVENTORIA	Desarrollo de Actividades para la Promoción, Ejecución, Venta y Legalización del Plan de Vivienda de Interés Social Denominado "Urbanización Mirador de Boston".	1	13-sep-12	13-feb-15	24 meses	190.850.638	0	190.850.638	\$ 19.915.028	0	29%	49%	49%	49%	49%	Mirador de Boston	Boston						En ejecución, se iniciara con la ejecución de los locales comerciales y la vía, se solicitara adición por 5 meses para cubrir el plazo total de la obra	
INTERVENTORIA CANTARES III IV Y V	Fondo preinversion	5	NA	NA	NA	182.256	0	182.256	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Fondo de preinversion por liberar	Plan Pajarito	Parcial	NA	NA	NA	NA	En cierre del fondo de preinversion recurso por liberar	
INTERVENTORIA PROYECTO HABITACIONAL CANTARES III	Interventoria tecnica, administrativa y de ejecución de obra conjunto residencial cantares III en el plan parcial pajarito - macroproyecto de vivienda de interes social	2	03-ago-12	03-mar-14	16 meses	116.974.877	0	116.974.877	\$ 1.072.631	0	0%	0%	0%	0%	0%	Cantares III	Plan Pajarito	Parcial	NA	NA	NA	NA	En proceso de Liquidacion, se realizo acta de recibo parcial el 2 de marzo de 2014, actualmente Alianza fiduciaria esta pendiente por enviar acta de liquidacion Final.	
INTERVENTORIA PROYECTO HABITACIONAL CANTARES IV	Interventoria tecnica, administrativa y de ejecución de obra conjunto residencial cantares IV en el plan parcial pajarito - macroproyecto de vivienda de interes social	2	03-ago-12	12-oct-13	12 meses	90.938.354	0	90.938.354	\$ 942.522	0	0%	0%	0%	0%	0%	Cantares IV	Plan Pajarito	Parcial	NA	NA	NA	NA	En proceso de Liquidacion. Se realizo acta de recibo de obra el 5 de marzo de 2014	
INTERVENTORIA PROYECTO HABITACIONAL CANTARES V	Interventoria tecnica, administrativa y de ejecución de obra conjunto residencial cantares V en el plan parcial pajarito - macroproyecto de vivienda de interes social	2	03-ago-12	03-feb-14	14 meses	81.253.739	0	81.253.739	\$ 708.166	0	0%	0%	0%	0%	0%	Cantares V	Plan Pajarito	Parcial	NA	NA	NA	NA	En proceso de Liquidacion, se realizo acta de recibo parcial el 27 de diciembre de 2013, actualmente Alianza fiduciaria esta pendiente por enviar acta de liquidacion Final.	
																Adquisición de predios La Unión de los parques obrero y el Brasil (8 predios)	Carrera 51 # 47	100%						
																Adquisición de predios teatro Caribe, (1 predio)	calle 53 # 50-49/51-55	100%						

CV 465 OBRAS VIALES ITAGUI	Predios Plan de Desarrollo ITAGUI	1	15-ene-13	15-mar-15	27meses	3.945.970.161	0	3.945.970.161	\$ 1.508.088.218	0	38%	38%	38%	38%	Adquisición de predios escombrera municipal (1 Predios)	Carrera 46 # 50 - 80	100%			
															Adquisición de predios acción comunal los Zuleta, (1 predios)	Calle 46 A No. 57 A 172	100%			
															Adquisición de Predios "INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR" (4 Predios)	Carrera 67 A No. 73	100%			
															Adquisición de Predios BASE MILITAR (22 Predios)	Carrera 58 No. 55	N/A			
															Adquisición de Pedrios Espacio Publico (4 predios)	Calle 77 A * Carrera 50	N/A			
															Adquisición de predios apertura carrera 47 (1 predio)	carrera 47	99%			
															Adquisición de predios apertura calle 53 (1 predios)	calle 53	100%			
apertura carrera 52 a. (1 predio)	carrera 52 a.	100%																		
Macroproyecto Moravia. (587).	Conv. 587- Administración delegada para la coordinación de la ejecución de una primera fase del proceso de reasentamiento de población dentro del macroproyecto de mejoramiento integral de Moravia mediante la construcción y adquisición de vivienda nueva y usada dentro del barrio Moravia o en cualquier lugar de Medellín o del área metropolitana y el insumo jurídico para la respectiva escrituración.	2	01-feb-05	30 dic-07	35 meses	0	0	0	\$ 0	0	0%	0%	0%	0%	La Huerta, La Aurora, Los Alamos I y II	NA	NA	NA	NA	En revisión de acta por parte de (SVIMED), se realizara de común acuerdo acta de ejecución parcial dado que a la fecha se encontraba pendiente la aclaración de la ejecución real ejecutada del convenio 021 de 2005 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, cuyo objeto es: VIVA actuara como agente intermediario o apoderado para que a través del Banco Virtual de Materiales, administre los recursos entregados en virtud de este convenio de este contrato, para la adquisición de cemento, a la fecha se a recibido por parte de VIVA 2 entregas parciales de soportes que deberan ser consolidados para finalmente realizar el acta de ejecución final, es de anotar que a la fecha estan pendientes algunos soportes que VIVA directamente al distribuidor del Cemento Argos.
TOTAL APROPIACION INICIAL SUBGERENCIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL						\$ 73.218.389.442	\$ 0	\$ 73.218.389.442	\$ 34.772.486.608	\$ 0										

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DISEÑO E INNOVACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar proyectos Urbanos y Arquitectónicos que Transformen integralmente el hábitat con innovación y sostenibilidad

NUMERO DE CONVENIO	DESCRIPCIÓN - OBJETO	ESTADO DEL CONVENIO	Plazo de ejecución			INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2015					PROYECCIÓN EJECUCION DEL PRESUPUESTO				PROYECTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	LOCALIZACIÓN (Comuna)	AVANCE DEL PROYECTO				OBSERVACIONES
			Fecha Inicio	Fecha Terminación	Plazo Establecido	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	Meta a Marzo de 2015	Meta a Junio de 2015	Meta a Septiembre de 2015	Meta a Diciembre de 2015			Meta proyectada Marzo de 2015	Meta proyectada Junio de 2015	Meta proyectada Septiembre de 2015	Meta proyectada Diciembre de 2015	
4600043683	Contrato interadministrativo, para la estructuración técnica, legal y financiera y los estudios y diseños del proyecto Parque Vial del Río.	En ejecución	08-nov-12	08-dic-15	37 meses	\$ 14.352.713.556	\$ 0	\$ 14.352.713.556	\$ 6.252.326.077	\$ 372.024.861	8%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Parque del Río Medellín	Corredor Metropolitano del Río	65%	75%	85%	95%	Se firmo en el mes de octubre de 2014 el Otro del contrato interadministrativo por \$ 12.831.353.191 y ampliación de 15 meses de plazo.
C-04264-12	Consultoría para la realización de estudios, diseños urbano -arquitectónicos, técnicos y presupuesto de cuatro Unidades de Vida Articulada - UVA-.	Suspendido	12-dic-12	12-dic-13	8 meses	\$ 720.816.237	\$ 0	\$ 720.816.237	\$ 121.032.237	\$ 0	7%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Unidades de Vida Articulada de Sol de Oriente, Nuevo Occidente, Castilla y San Antonio de Prado	Comunas 8, 60, 5 y 80	100%				El contrato se amplió hasta el día 12 de diciembre de 2013 y se encuentra suspendido desde el 10 de diciembre de 2013, por razón del otorgamiento de las Licencias de Construcción y Permisos de E.P.M. En el mes de febrero se tiene previsto reactivarlo para realizar liquidación, productos al 100%
02 de 2012	Contrato Interadministrativo por Administración Delegada para realizar los estudios previos, diseños urbano arquitectónicos y técnicos de la nueva sede de Telemedellín	Suspendido	16-ene-13	17-feb-14	13 meses	\$ 220.583.494	\$ 0	\$ 220.583.494	\$ 217.012.707	\$ 0	23%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Nueva Sede Telemedellín	Comuna 14	100%				El Contrato se amplió el 23 de diciembre de 2013, hasta el día 17 de febrero de 2014 y se encuentra suspendido desde el 14 de febrero de 2014 por razón del otorgamiento de las Licencias de Construcción y Permisos de E.P.M.
C-02390-13	Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños técnicos y urbano -arquitectónicos para las Unidades de Vida Articulada de San Lorenzo (comuna 10), Independencias (comuna 13) y Poblado (comuna 14) y acompañamiento social y de comunicaciones para el desarrollo programático de 4 Unidades de Vida Articulada.	Suspendido	04-jul-13	31-dic-14	17 meses	\$ 1.467.302.170	\$ 0	\$ 1.467.302.170	\$ 607.092.062	\$ 41.098.569	2%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Unidades de Vida Articulada de San Lorenzo, Independencias, Robledo y Frontera	Comunas 10, 13, 7, 2	85%	100%			El convenio fue ampliado el día 27 de diciembre de 2013, en el plazo de ejecución por 8 meses, y posteriormente por 4 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014. El contrato se encuentra suspendido a partir del 29 de diciembre de 2014 por razón del otorgamiento de las Licencias de Construcción y Permisos de E.P.M.
47 de 2013	Contrato Interadministrativo de Administración Delegada para la realización de los estudios técnicos a los cauces de las quebradas El Chumbimbo y el caño Bello Horizonte, la elaboración de diseños técnicos, arquitectónicos y urbanísticos para los proyectos piloto de la fase 1 y su acompañamiento social en el polígono 22-API-48, en el marco del proyecto Campus Pedro Nel Gómez.	En ejecución	02-dic-13	02-nov-14	11 meses	\$ 407.175.906	\$ 0	\$ 407.175.906	\$ 274.615.492	\$ 5.705.301	5%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Campus Universitario Pedro Nel Gómez	Comuna 7	80%	100%			El desembolso de los recursos solo se efectuó el día 28 de diciembre de 2013. Se realizaron ampliaciones por 3 meses el día 29 de abril y por 3 meses el 28 de julio. El contrato se encuentra suspendido a partir del 29 de diciembre de 2014 por razón del otorgamiento de las Licencias de Construcción y Permisos de E.P.M.

4600051178	Consultoría. La Implementación del Proyecto Arquitectónico y Urbanístico para el trapiche (agroindustria de Panela) la Aldea y de su entorno agroindustrial, cultural, empresarial y turístico en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas del Municipio de Medellín	Suspendido	06-dic-13	06-sep-14	10 meses	\$ 192.174.232	\$ 0	\$ 192.174.232	\$ 70.805.978	\$ 0	8%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Complejo Agroindustrial Palmitas	Comuna 50	90%	100%			El contrato sufrió ampliaciones, así: * 20 de diciembre de 2013 por un plazo de 3 meses * 31 de marzo de 2014 por un plazo de 3 meses *18 de julio de 2014 por 3 meses. Se encuentra suspendido desde el 23 de septiembre de 2014, por razón del otorgamiento de las Licencias de Construcción y Licencias y Permisos de E.P.M.
4600056779	Contrato Interadministrativo para la Elaboración de los estudios, diseños urbanísticos, arquitectónicos y técnicos de las Casas de Música de Laureles (comuna 11), San Javier (comuna 13) y El Jordán en Robledo (comuna 7) y la actualización de diseños y estudios técnicos y arquitectónicos de la casa de música de Guayaabal	En ejecución	07-nov-14	06-jul-15	8 meses	\$ 1.452.394.120	\$ 0	\$ 1.452.394.120	\$ 430.640.968	\$ 4.763.716	2%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Casas de Música Guayaabal, Robledo, Laureles y San Javier	Comunas 15, 7, 11 y 13	75%	90%	95%	100%	El contrato se firmo el 22 de octubre de 2014, con Acta de Inicio del 7 de noviembre de 2014 y un plazo de ejecución de 8 meses.
TOTAL APROPIACION INICIAL SUBGERENCIA DE DISEÑO E INNOVACIÓN						\$ 18.813.159.715	\$ 0	\$ 18.813.159.715	\$ 7.973.525.516	\$ 423.592.447											

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y ejecutar programas y proyectos en el borde urbano rural del Municipio de Medellín y de los Municipios que componen el Valle de Aburrá

NUMERO DE CONVENIO	DESCRIPCION - OBITO	ESTADO DEL CONVENIO	Plazo de ejecución			INFORMACION PRESUPUESTAL ENERO 2015					PROYECCION EJECUCION DEL PRESUPUESTO				PROYECTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	LOCALIZACION (Comuna)	AVANCE DEL PROYECTO				OBSERVACIONES
			Fecha Inicio	Fecha Terminación	Plazo Establecido	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUCION	Meta a Marzo de 2015	Meta a Junio de 2015	Meta a Septiembre de 2015	Meta a Diciembre de 2015			Meta proyectada Marzo de 2015	Meta proyectada Junio de 2015	Meta proyectada Septiembre de 2015	Meta proyectada Diciembre de 2015	
4600042915 de 2013	Contrato interadministrativo, para realizar la formulación, planificación y estudios técnicos del proyecto Cinturón Verde Metropolitano, en el área perteneciente al Municipio de Medellín.	EN LIQUIDACION	09-nov-12	10-dic-14	25 MESES	\$ 1.364.260.548	\$ 0	\$ 1.364.260.548	\$ 1.192.607.733	\$ 315.904	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Planificación borde urbano rural, formulación del plan maestro del Cinturón Verde en los sectores priorizados, estudios y diseños de tramo(s) priorizado(s)	Comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristobal y Santa Elena	0%				ESTE CONVENIO FINALIZO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 Y ESTA EN ETAPA DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS QUE SE TIENEN PENDIENTE.
4600043360 de 2013	Administración delegada para la gerencia y coordinación de los recursos para la ejecución de la fase 1 de construcción e interventoría del Ecoparque Mirador del cerro El Picacho, ubicado en la vereda El Picacho del Municipio De Medellín.	EN LIQUIDACION	09-dic-12	04-jun-14	15 MESES	\$ 13.772.573	\$ 0	\$ 13.772.573	\$ 0	\$ 0	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Obra del JCM Ecoparque Mirador Cerro el Picacho.	Comuna 6	0%			ESTE CONVENIO FINALIZO EL 4 DE JUNIO DE 2014, TUVO UNA SUSPENSIÓN DE 3 MESES	
4600047930 de 2013	Administración delegada de recursos para la Gerencia y Coordinación de las obras de infraestructura y movilidad del proyecto Cinturón Verde, (Jardín Circunvalar primera fase)	EN EJECUCION	29-may-13	28-jun-15	27 MESES	\$ 46.682.138.691	\$ 0	\$ 46.682.138.691	\$ 24.488.672.765	\$ 27.443.711	30%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Obras del JCM Construcción del Camino de la Vida en el Cerro Pan de Azúcar Construcción de la primera fase de la Ruta de Campeones	Comuna 8	90%			ESTE CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.	
4600048121 de 2013	Contrato interadministrativo de administración delegada para la gerencia, coordinación y ejecución del proyecto construcción del ecomarque campo santo villatina fase 2, cerro pan de azúcar de la ciudad de Medellín	EN LIQUIDACION	29-jul-13	25-may-14	9 MESES + 26 DIAS CALENDARIO	\$ 498.991.896	\$ 0	\$ 498.991.896	\$ 293.179.694	\$ 0	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción de la segunda fase del proyecto Campo Santo Villatina	Comuna 8	0%			ESTE CONVENIO FINALIZO EL 25 DE MAYO DE 2014, LOS CONTRATOS DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION	
4600050648 de 2013	Contrato interadministrativo de administración delegada para la construcción del ecomarque mirador de pajartito en el sector de pajartito nuevo occidente, corregimiento de san Cristóbal en la ciudad de Medellín	EN LIQUIDACION	03-dic-13	03-dic-14	12 MESES	\$ 146.066.163	\$ 0	\$ 146.066.163	\$ 146.066.163	\$ 0	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción del ecomarque de Pajarito	Corregimiento de San Cristobal	0%			ESTE CONVENIO VENCIO EL 3 DE DICIEMBRE.	
4600050657 de 2013	Contrato interadministrativo de administración delegada para la gerencia, coordinación y ejecución de los proyectos centro de acopio de residuos sólidos, ubicado en el sector de pajartito nuevo occidente corregimiento de san Cristóbal y puntos limpios en el área de influencia del cinturón verde en la ciudad de Medellín	EN EJECUCION	25-nov-13	23-feb-15	15 MESES	\$ 1.239.761.848	\$ 0	\$ 1.239.761.848	\$ 128.043.597	\$ 0	50%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Diseño y construcción del centro de residuos sólidos en Pajarito y el diseño y construcción siete puntos limpios	Corregimiento de San Cristobal	100%			ESTE CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.	
4600051195 de 2013	Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para la ejecución de los proyectos ambientales de la fase 1 del Cinturón verde metropolitano de la ciudad de Medellín.	EN EJECUCION	03-dic-13	03-feb-15	14 MESES	\$ 144.466.922	\$ 0	\$ 144.466.922	\$ 129.089.333	\$ 0	95%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Formación de 42 guías y actividades de sensibilización en manejo de residuos sólidos en la comuna 8 Construcción e implementación del vivero en Figue y restauración de 8 Ha en el Cerro Pan de Azúcar	Comuna 8	85%			ESTE CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.	
4600051283 de 2013	Contrato interadministrativo de administración delegada para la elaboración de estudios, diseños y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado y obras complementarias necesarias para la ejecución y desarrollo de los proyectos habitacionales liderados por la alcaldía de Medellín a ser formulados a través de intervención de suelos de expansión urbana, suelos en consolidación y en los programas de mejoramiento integral del hábitat -MIH- en el municipio de Medellín	EN LIQUIDACION	05-dic-13	05-dic-14	12 MESES	\$ 49.897.554	\$ 0	\$ 49.897.554	\$ 49.897.554	\$ 0	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el sector el Eden del barrio la Cruz	Comuna 3	100%			ESTE CONVENIO SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION	
4600056322 de 2013	Contrato interadministrativo de administración delegada para la elaboración de estudios, diseños construcción de las redes de acueducto y alcantarillado y obras complementarias.	EN EJECUCION	27-oct-14	31-dic-15	15 MESES	\$ 7.904.870.425	\$ 0	\$ 7.904.870.425	\$ 348.052.038	\$ 0	25%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Diseño y construcción de redes de acueducto, alcantarillado, pozos sépticos	Comuna 3 y Corregimiento Santa Elena	26%			ESTE CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.	
C-2924 de 2013	Contrato interadministrativo bajo el sistema de pago por administración delegada para la gerencia, coordinación y ejecución del proyecto construcción de los parques ecoturísticos y recreativos la fortaleza y trece de noviembre, ubicados en el cerro pan de azúcar de la ciudad de medellin.	EN LIQUIDACION	07-oct-13	09-nov-14	13.5 MESES	\$ 664.010.285	\$ 0	\$ 664.010.285	\$ 646.913.246	\$ 0	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción de escenarios deportivos en los ecomarques de la Fortaleza y trece de Noviembre	Comuna 8	0%			ESTE CONVENIO VENCIO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014	
4600057661 de 2013	Gerencia, coordinación y ejecución del proyecto jardín circunvalar de Medellín, fase 2	EN EJECUCION	23-ene-15	23-may-16	16 MESES	\$ 0	\$ 86.646.284.508	\$ 86.646.284.508	\$ 0	\$ 0	20%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción del camino de vida en la comuna 8, paseos urbanos, ecomarques, entre otros	Comuna 8	20%				
C-381 de 2014	OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PENDIENTE POR INICIAR				\$ 897.565.001	\$ 0	\$ 897.565.001	\$ 0	\$ 0		A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción de obras que determinen los estudios para la mitigación del riesgo	Comuna 8				PENDIENTE POR LEGALIZACION DE ACTA DE INICIO	
TOTAL APROPIACION INICIAL SUBGERENCIA PROYECTOS ESPECIALES						\$ 59.605.801.906	\$ 86.646.284.508	\$ 146.252.086.414	\$ 27.422.522.123	\$ 27.759.615											

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO DEL PROCESO: Ejecutar las obras requeridas para el desarrollo de los convenios o contratos adscritos con la Entidad acorde con los objetivos, diseños, plazos, presupuestos, requisitos establecidos y expectativas identificadas con los clientes																						
NUMERO DE CONVENIO	DESCRIPCION - OBJETO	ESTADO DEL CONVENIO	Plazo de ejecución			INFORMACION PRESUPUESTAL ENERO 2015					PROYECCION EJECUCION DEL PRESUPUESTO				PROYECTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	LOCALIZACION (Comuna)	AVANCE DEL PROYECTO				OBSERVACIONES	
			Fecha Inicio	Fecha Terminación	Plazo Establecido	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUCION	Meta a Marzo de 2015	Meta a Junio de 2015	Meta a Septiembre de 2015	Meta a Diciembre de 2015			Meta proyectada Marzo de 2015	Meta proyectada Junio de 2015	Meta proyectada Septiembre de 2015	Meta proyectada Diciembre de 2015		
11192 DE 2008	GERENCIA Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI CENTRIORIENTAL COMUNAS 8 Y 9	En ejecución	24-oct-08	03-oct-15	83 meses y 7 días	\$ 10.301.498.552	\$ -	\$ 10.301.498.552	\$ 3.534.253.614	\$ 45.169.472	7%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	OC Museo Casa de la memoria	Comuna 8 y 9	100%					
29635 de 2010	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA ESPECIFICO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL NUEVO COLEGIO LA SIERRA Y CONSTRUCCION DE BLOQUE EDUCATIVO EN LA SEDE JUAN DEL CORRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA.	En ejecución	17-may-11	17-abr-15	39 meses	\$ 4.083.403.728	\$ -	\$ 4.083.403.728	\$ 1.475.561.494	\$ 1.293.903	2%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Segunda Fase via Fraternidad	Comuna 8	55%	100%				
43213 de 2012	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CULTURAL AFRODECENDIENTE.	En ejecución	14-dic-12	23-may-15	29 meses	\$ 829.909.553	\$ -	\$ 829.909.553	\$ 206.952.516	\$ 69.773.451	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Conectividad Santa Elena Estancias	Comuna 9	0%	10%	100%		El convenio se encuentra en proceso de liquidación.	
44396 de 2013	GERENCIA Y COORDINACION DE LOS PROYECTOS "CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE SALUD SAN LORENZO Y LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN"	En ejecución	12-dic-12	12-feb-14	26 meses	\$ 1.031.717.285	\$ -	\$ 1.031.717.285	\$ 979.411.864	\$ 17.259.094	3%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización							El convenio se encuentra en proceso de liquidación.	
44587 de 2012	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESPECIFICO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA Y COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN ROBLEDO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO COMUNA 3	En ejecución	11-jul-13	31-mar-15	21 meses	\$ 1.395.763.966	\$ -	\$ 1.395.763.966	\$ 1.077.136.935	\$ 12.072.615	24%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción del Centro Gerontológico	Comuna 3	60%	100%				
47684 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA Y COORDINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA PAJARITO Y LA UNIDAD HOSPITALARIA SAN CRISTÓBAL.	En ejecución	08-may-13	08-may-15	17 meses	\$ 4.881.037.628	\$ -	\$ 4.881.037.628	\$ 3.357.756.417	\$ 61.412.556	14%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Unidad Hospitalaria San Cristobal	Comuna Corregimiento San Cristobal	92%	100%				
49415 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA Y COORDINACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO "JOSE HORACIO BETANCUR" Y PARQUE-BIBLIOTECA DOCE DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	En ejecución	20-ago-13	14-mar-15	19 meses	\$ 666.465.512	\$ -	\$ 666.465.512	\$ 604.115.253	\$ 2.399.043	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización								El convenio se encuentra en proceso de liquidación.
49735 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA GERENCIA Y COORDINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA.	En ejecución	30-oct-13	30-may-14	21 meses	\$ 6.642.397.224	\$ -	\$ 6.642.397.224	\$ 6.547.136.692	\$ 42.834.597	23%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia	Comuna 4	65%	100%				
49668 de 2013	GERENCIA Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI IGUANÁ COMUNAS 7 Y 13 (2013-2015)	En ejecución	07-oct-13	07-abr-16	30 meses	\$ 11.003.854.939	\$ -	\$ 11.003.854.939	\$ 734.571.387	\$ 36.469.819	1%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Diseño Conexión pesebre - blanquizal (malecón)	Comuna 7	40%	100%				
															Construcción Conexión pesebre - blanquizal (malecón)	Comuna 7	0%	10%	100%			
															Diseño Sendero peatonal santa margarita	Comuna 7	40%	100%				
															Construcción Sendero peatonal santa margarita	Comuna 7	0%	10%	100%			
															Diseño Centralidad blanquizal	Comuna 7	40%	100%				
															Ejecución Centralidad blanquizal	Comuna 7	0%	0%	100%			
49669 de 2013	GERENCIA Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI CENTRO ORIENTAL COMUNAS 8 Y 9 (2013-2015).	En ejecución	07-oct-13	07-abr-16	30 meses	\$ 13.970.534.523	\$ -	\$ 13.970.534.523	\$ 7.534.763.499	\$ 11.424.239	22%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Adecuaciones bajo Av. 34	Comuna 8 y 9						Pendiente aprobación de diseños
49670 de 2013	GERENCIA Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI NOROCCIDENTAL COMUNAS 5 Y 6 (2013-2015).	En ejecución	07-oct-13	07-abr-16	30 meses	\$ 10.212.478.253	\$ -	\$ 10.212.478.253	\$ 3.702.803.642	\$ 41.754.164	14%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Obras complementarias Centro Cultural Pedregal II Etapa	Comuna 5 y 6	10%	100%				
															Circuito de Movilidad el Triunfo - Etapa 2	Comuna 6	10%	40%	100%			Se proyecta solo la obra
															Siembra de árboles y jardines Parque Doce de Octubre - Etapa 2	Comuna 6	100%					
															Bulevar Castilla	Comuna 5	10%	40%	100%			
															Andén Subtramo 2 Parque lineal la Tinaja	Comuna 5		20%	100%			
49671 de 2013	GERENCIA Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI COMUNA 13 (2013-2015).	En ejecución	07-oct-13	07-abr-16	30 meses	\$ 12.289.640.499	\$ -	\$ 12.289.640.499	\$ 205.133.676	\$ 10.207.658	0,25%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Conectividad El Salado Tramo 1	Comuna 13	0%	60%	100%			
50446 de 2013	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN PROYECTOS HABITACIONALES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	En ejecución	08-nov-13	08-feb-15	15 meses	\$ 1.954.367.492	\$ -	\$ 1.954.367.492	\$ 1.835.766.009	\$ 385.040.103	30%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Viaducto Media ladera tramo 2	Comuna 13	0%	10%	100%			
															Construcción espacio público mejoramiento habitacional La	Comuna 3	100%					
														Construcción espacio público mejoramiento habitacional La Herrera	Comuna 3	100%						

51334 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS EN EL CAM	En ejecución	03-ene-14	28-feb-15	12 meses y 75 calendario	\$ 1.525.065.326	\$ -	\$ 1.525.065.326	\$ 890.367.608	\$ 2.776.234	0,73%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Adecuación Piso 5º y terrazas verdes	Comuna 10	95%	100%			
51055 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LA AUTOPISTA SUR Y LA CRA 52 (AV. GUAYABAL) BARRIO CRISTO REY, COMUNA 15 Y LA CARRERA 58 ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 65, SECTOR CHAGUALO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	En ejecución	17-dic-13	17-abr-15	16 meses	\$ 6.452.162.289	\$ -	\$ 6.452.162.289	\$ 2.076.389.433	\$ 2.556.818	8%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construccion Calle 2 Sur	Comuna 15	100%				
55536 de 2014	ADMINISTRACION DELEGADA PARA REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO MOSCU	En ejecución	09-sep-14	09-feb-15	5 meses	\$ 1.651.706.412	\$ -	\$ 1.651.706.412	\$ 1.288.016.432	\$ 7.232.883	36,3%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización						El convenio se encuentra en proceso de liquidación.	
56307 de 2014	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA INTERVENCION DE LOS EQUIPAMIENTOS UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO Y CENTRO DE SALUD LIMONAR.	En ejecución	12-nov-14	31-dic-15	13.5 meses	\$ 2.774.694.784	\$ -	\$ 2.774.694.784	\$ 5.000.000	\$ -	7%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Intervencion Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	Comuna 80	30%	60%	100%		
															Intervencion Centro de Salud Limonar	Comuna 80	30%	60%	100%		
56583 de 2014	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA Y COORDINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DOCE DE OCTUBRE	En ejecución	12-nov-14	31-dic-15	13.5 meses	\$ 3.234.606.366	\$ -	\$ 3.234.606.366	\$ 3.700.000	\$ -	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construccion Servicio de Urgencias Doce de Octubre	Comuna 6		20%	100%		
57283 de 2014	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS SEDES SOCIALES VERGEL CENTRO (FINCA TOLUCA), CAMPO VALDES Y SAN ANTONIO DE PRADO MEDIANTE VIGENCIAS FUTURAS CON NUMERO DE ACUERDO 008 DE 2014	En ejecución	05-dic-14	04-oct-15	10 meses	\$ 2.998.030.931	\$ -	\$ 2.998.030.931	\$ -	\$ -	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Sede Social Vergel (Finca Toluca)	Corregimiento San Antonio de Prado		10%	100%		
															Sede Social Campo Valdes	Comuna3		10%	100%		
															Sede Social San Antonio de Prado	Corregimiento San Antonio de Prado		10%	100%		
57257 de 2014	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DOTACION Y FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS.	En ejecución	17-dic-14	17-oct-15	10 meses	\$ 2.312.245.653	\$ -	\$ 2.312.245.653	\$ -	\$ -	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización		Corregimiento Palmitas		20%	100%		
57620 de 2014	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADECUACION DE ESPACIO EN EL CAM	En ejecución	29-dic-15	29-abr-15	4 meses	\$ 1.859.346.472	\$ -	\$ 1.859.346.472	\$ 1.748.942.312	\$ -	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización				50%	100%		
3101 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BAJO SISTEMA DE PAGO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA ADMINISTRAR LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL NUEVO VELÓDROMO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.	En ejecución	04-dic-13	04-ago-15	20 meses	\$ 3.330.965.093	\$ -	\$ 3.330.965.093	\$ 656.368.524	\$ 3.714.937	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización						El convenio se encuentra en proceso de liquidación.	
1031 de 2013	ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBSEDE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD, EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.	En ejecución	18-feb-13	18-ene-15	23 meses	\$ 2.539.819.079	\$ -	\$ 2.539.819.079	\$ 2.518.486.249	\$ 75.121.386	0%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	Construcción del C. 5 subsede Sena Pomar	Comuna 4	100%				
9930500-0975 de 2014	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA A CARGO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN PARA A) COORDINAR EL PROYECTO DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO. B) EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DE LA EAB.ESP DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1292, QUE TIENE POR OBJETO "LA EJECUCION DIRECTA POR PARTE DE LAS ALCALDIAS LOCALES Y DEMAS ENTIDADES QUE SON PARTE DEL MISMO DE LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS LOCALES, ESPACIO PUBLICO, ADECUACION DE ANDENES PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y ARBOLIZACION DE LAS ZONAS INTERVENIDERAS EN DESARROLLO DE LA LINEA DE INVERSION LOCAL- MALLA VIAL. CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL"	En ejecución	18-dic-13	30-abr-15	12 meses y 133 días calendario	\$ 15.694.893.908	\$ -	\$ 15.694.893.908	\$ 14.930.378.437	\$ 2.107.228.774	21%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	CONSTRUCCION GRUPO 1	BOGOTA	95%	100%			
														CONSTRUCCION GRUPO 2	BOGOTA	95%	100%				
														CONSTRUCCION GRUPO 3	BOGOTA	95%	100%				
														CONSTRUCCION GRUPO 4	BOGOTA	95%	100%				
														CONSTRUCCION GRUPO 5	BOGOTA	95%	100%				
223 de 2013	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA, POR MEDIO DEL CUAL LA EDU SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, GESTION PREDIAL Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO "PLAZOLETA GASTRONOMICA PARA LA REUBICACION DE LAS COMIDAS RAPIDAS EN EL CORREDOR DE AYACUCHO" EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	En ejecución	05-dic-13	05-dic-15	24 meses	\$ 4.703.237.224	\$ -	\$ 4.703.237.224	\$ 3.280.048.200	\$ 15.932.472	0,68%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	PLAZOLETA GASTRONOMICA	COMUNA 9		10%	100%		
57587 de 2014	ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIO EN LA PERSONERIA DE MEDELLIN	En ejecución	29-dic-14	29-abr-15	4 meses	\$ 92.489.826	\$ -	\$ 92.489.826	\$ -	\$ -	45%	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	A partir de Abril, las metas serán las estipuladas en el plan de negocios que esta en actualización	ADECUACION SEDE PERSONERIA	COMUNA 10	70%	100%			

